


МУ ППЭС  
(наименование организации)

Утверждаю  
 Директор МУ ППЭС  
  
 А.Ю. Максимов  
 " " " 2017 г.

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов  
2017 г**

№№ п/п.	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Реконструкция ЦРП-7</b>					<b>38</b>	<b>38</b>		
	Предпроектный и проектный этап	01.2017.	05.2017.	01.2017.		100	100		
	Организационный этап	05.2017.	07.2017.			50	50		
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	07.2017.	09.2017.			0	0		
	Испытания и ввод в эксплуатацию	09.2017.	09.2017.			0	0		
<b>2</b>	<b>Монтаж КТПН 2х630 кВА № 1, тупиковая</b>	<b>01.2017</b>	<b>09.2017</b>	<b>01.2017</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2017.	05.2017.	01.2017.		50	50	-	
	Организационный этап	05.2017.	07.2017.			0	0	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	07.2017.	09.2017.			0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	09.2017.	09.2017.			0	0	-	
<b>3</b>	<b>Монтаж КТПН 2х400 кВА № 1, проходная</b>	<b>01.2017</b>	<b>09.2017</b>	<b>01.2017</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2017.	05.2017.	01.2017.		50	50	-	
	Организационный этап	05.2017.	07.2017.			0	0	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	07.2017.	09.2017.			0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	09.2017.	09.2017.			0	0	-	

№№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4</b>	<b>Монтаж КТПН 400 кВА № 2, проходная</b>	<b>01.2017</b>	<b>06.2017</b>	<b>01.2017</b>		<b>25</b>	<b>25</b>		
	Предпроектный и проектный этап	01.2017.	05.2017.	01.2017.		50	50	-	
	Организационный этап	03.2017.	05.2017.			50	50	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	05.2017.	06.2017.			0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	06.2017.	06.2017.			0	0	-	
<b>5</b>	<b>Монтаж КТПН 160 кВА</b>	<b>01.2017</b>	<b>06.2017</b>	<b>01.2017</b>		<b>13</b>	<b>13</b>		
	Предпроектный и проектный этап	01.2017.	05.2017.	01.2017.		50	50		
	Организационный этап	03.2017.	05.2017.			0	0		
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	05.2017.	06.2017.			0	0		
	Испытания и ввод в эксплуатацию	06.2017.	06.2017.			0	0		
	<b>ВЛИ - 0,4 кВ</b>								
<b>6</b>	<b>Строительство ВЛИ – 0,4 кВ (кап. вложения)</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>47</b>	<b>331</b>	<b>-</b>	
	Предпроектный и проектный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	50	100	-	
	Организационный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	03.2017.	35	100	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2017.	12.2017.	01.2017.	03.2017.	51	1022	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2017.	12.2017.	01.2017.	03.2017.	51	100	-	
<b>7</b>	<b>Строительство ВЛИ – 0,4 кВ (ставка)</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>85</b>	<b>709</b>	<b>-</b>	
	Предпроектный и проектный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	50	100	-	
	Организационный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	03.2017.	35	100	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2017.	12.2017.	01.2017.	03.2017.	127	2537	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2017.	12.2017.	01.2017.	03.2017.	127	100	-	



№№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>КЛ - 0,4 кВ</b>								
<b>8</b>	<b>Строительство КЛ-0,4 кВ (ставка)</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	50	50	-	
	Организационный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0	-	
	<b>ВЛ - 6 кВ</b>								
<b>9</b>	<b>Строительство ВЛ – 6 кВ (кап.вложения)</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>18</b>	<b>18</b>		
	Предпроектный и проектный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	60	60		
	Организационный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	10	10		
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0		
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0		
<b>10</b>	<b>Строительство ВЛ-6кВ (ставка)</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	50	50	-	
	Организационный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0	-	
	<b>КЛ - 6 кВ</b>								
<b>11</b>	<b>Строительство КЛ – 6 кВ (ставка)</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	50	50	-	

№№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Организационный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0	-	
<b>12</b>	<b>Строительство КЛ – 6 кВ (капвложения)</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>01.2017</b>	<b>12.2017</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	50	50	-	
	Организационный этап	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2017.	12.2017.	01.2017.	12.2017.	0	0	-	