

№№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	183	583	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	
	КЛ - 6 кВ								
19	Строительство КЛ – 6 кВ (ставка)	01.2016	12.2016	01.2016	12.2016	79	115	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	
	Организационный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	16	162	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	
20	Строительство КЛ – 6 кВ (кап. вложения)	01.2016	12.2016	01.2016	12.2016	100	100	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	
	Организационный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	

№.№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	82	556	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	
15	Строительство ВЛИ – 0,4 кВ (ставка)	01.2016	12.2016	01.2016	12.2016	567	712	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	
	Организационный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	1967	2549	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	
	КЛ - 0,4 кВ								
16	Строительство КЛ-0,4 кВ (ставка)	01.2016	12.2016	01.2016	12.2016	105	38	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	80	80	-	
	Организационный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	70	70	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	202	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	70	0	-	
	ВЛ - 6 кВ								
17	Строительство ВЛ – 6 кВ (кап.вложения)	01.2016	12.2016	01.2016	12.2016	98	166		
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100		
	Организационный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100		
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	90	364		
	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100		
18	Строительство ВЛ-6кВ (ставка)	01.2016	12.2016	01.2016	12.2016	121	221	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	
	Организационный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	

№№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.1	Монтаж МТП 40 кВА	01.2016	06.2016	01.2016	12.2016	100	100		
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	05.2016.	05.2016.	12.2016.	100	100		
	Организационный этап	03.2016.	06.2016.	03.2016.	12.2016.	100	100		
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	05.2016.	06.2016.	05.2016.	12.2016.	100	100		
	Испытания и ввод в эксплуатацию	06.2016.	06.2016.	06.2016.	12.2016.	100	100		
11.2	Монтаж МТП 250 кВА	01.2016	06.2016	01.2016	12.2016	100	100		
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	05.2016.	05.2016.	12.2016.	100	100		
	Организационный этап	03.2016.	06.2016.	03.2016.	12.2016.	100	100		
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	05.2016.	06.2016.	05.2016.	12.2016.	100	100		
	Испытания и ввод в эксплуатацию	06.2016.	06.2016.	06.2016.	12.2016.	100	100		
12	Монтаж КТПН 2х250 кВА	01.2016.	05.2015.	01.2016.	12.2016	100	100		
	Предпроектный и проектный этап	05.2016.	07.2016.	05.2016.	12.2016.	100	100		
	Организационный этап	07.2016.	09.2016.	07.2016.	12.2016.	100	100		
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	09.2016.	09.2016.	07.2016.	12.2016.	100	100		
	Испытания и ввод в эксплуатацию	09.2015.	09.2015.	09.2016.	12.2016.	100	100		
13	Монтаж КТПН 2х630 кВА	01.2016.	05.2015.	01.2016.	12.2016	100	100		
	Предпроектный и проектный этап	05.2016.	07.2016.	05.2016.	12.2016.	100	100		
	Организационный этап	07.2016.	09.2016.	07.2016.	12.2016.	100	100		
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	09.2016.	09.2016.	07.2016.	12.2016.	100	100		
	Испытания и ввод в эксплуатацию	09.2015.	09.2015.	09.2016.	12.2016.	100	100		
	ВЛИ - 0,4 кВ								
14	Строительство ВЛИ – 0,4 кВ (кап. вложения)	01.2016	12.2016	01.2016	12.2016	96	214	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	
	Организационный этап	01.2016.	12.2016.	01.2016.	12.2016.	100	100	-	

№№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	07.2016.	09.2016.	-	-	0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	09.2016.	09.2016.	-	-	0	0	-	
8	Монтаж КТПН 400 кВА № 2, проходная	01.2016.	05.2015.	01.2016.		12,5	12,5		
	Предпроектный и проектный этап	05.2016.	07.2016.	-		50	50	-	
	Организационный этап	07.2016.	09.2016.	-	-	0	0	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	09.2016.	09.2016.	-	-	0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	09.2015.	09.2015.	-	-	0	0	-	
9	Монтаж КТПН 400 кВА № 1, тупиковая	01.2016	06.2016	01.2016		12,5	12,5		
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	05.2016.	01.2016.		50	50	-	
	Организационный этап	03.2016.	05.2016.			0	0	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	05.2016.	06.2016.			0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	06.2016.	06.2016.			0	0	-	
10	Монтаж КТПН 400 кВА №2, тупиковая	01.2016	06.2016	01.2016		12,5	12,5		
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	05.2016.	01.2016.		50	50	-	
	Организационный этап	03.2016.	05.2016.			0	0	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	05.2016.	06.2016.			0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	06.2016.	06.2016.			0	0	-	
11	Монтаж КТПН 160 кВА	01.2016	06.2016	01.2016	12.2016	12,5	12,5		
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	05.2016.	01.2016.		50	50		
	Организационный этап	03.2016.	05.2016.			0	0		
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	05.2016.	06.2016.			0	0		
	Испытания и ввод в эксплуатацию	06.2016.	06.2016.			0	0		

№№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	05.2016.	06.2016.			0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	06.2016.	06.2016.			0	0	-	
4	Монтаж КТПН 250 кВА № 4, проходная	01.2016	09.2016			12,5	12,5		
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	05.2015.	01.2016.		50	50	-	
	Организационный этап	05.2016.	07.2016.	-	-	0	0	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	07.2016.	09.2016.	-	-	0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	09.2016.	09.2016.	-	-	0	0	-	
5	Монтаж КТПН 2х250 кВА № 5, проходная	01.2016	09.2016			12,5	12,5		
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	05.2015.	01.2016.		50	50	-	
	Организационный этап	05.2016.	07.2016.	-	-	0	0	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	07.2016.	09.2016.	-	-	0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	09.2016.	09.2016.	-	-	0	0	-	
6	Монтаж КТПН 2х250 кВА № 6, проходная	01.2016	09.2016			12,5	12,5		
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	05.2015.	01.2016.		50	50	-	
	Организационный этап	05.2016.	07.2016.	-	-	0	0	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	07.2016.	09.2016.	-	-	0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	09.2016.	09.2016.	-	-	0	0	-	
7	Монтаж КТПН 400 кВА № 1, проходная	01.2016	09.2016			12,5	12,5		
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	05.2015.	01.2016.		50	50	-	
	Организационный этап	05.2016.	07.2016.	-	-	0	0	-	

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

МУ ППЭС
(наименование организации)



Утверждаю
Директор МУ ППЭС

А.Ю. Максимов

" 24 " 2017 г.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов в 2016 году

№.№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Монтаж КТПН 250 кВА № 1, тупиковая	01.2016	06.2016	01.2016		44	44	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	05.2016.	01.2016.		100	100	-	
	Организационный этап	03.2016.	05.2016.	03.2016.		50	50	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	05.2016.	06.2016.	05.2016.	12.2016.	25	25	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	06.2016.	06.2016.			0	0	-	
2	Монтаж КТПН 2х250 кВА № 2, тупиковая	01.2016	06.2016	01.2016		12,5	12,5	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	05.2016.	01.2016.		50	50	-	
	Организационный этап	03.2016.	05.2016.			0	0	-	
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	05.2016.	06.2016.			0	0	-	
	Испытания и ввод в эксплуатацию	06.2016.	06.2016.			0	0	-	
3	Монтаж КТПН 2х250 кВА №3, проходная	01.2016	06.2016	01.2016		12,5	12,5	-	
	Предпроектный и проектный этап	01.2016.	05.2016.	01.2016.		50	50	-	
	Организационный этап	03.2016.	05.2016.			0	0	-	