

Отчет об исполнении инвестиционной программы в 2017 г.  
млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально)



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МУ ИТЭС

Максимов А.Ю.  
2017

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей			Отклонение ***			Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей		%	в том числе за счет	
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<b>ВСЕГО</b>		17,976	1,278	0,605	1,278	5,372	0,000	11,160	0,000	0,838	0,000	1,278	1,278		1,278	12,971	-12,971	0%			
1	Техническое перевооружение и реконструкция												0									
1.1.	Реконструкция ЦРП-7		3,726		0,186		1,304		2,236													
2	Новое строительство		14,250	1,278	0,419	1,278	4,068	0,000	8,925	0,000	0,838	0,000	1,278	1,278		1,278	12,971	-12,971	9%			
	За счёт кап. вложений		10,536	0,543	0,259	0,543	2,437	0,000	7,322	0,000	0,518	0,000	0,543	0,543		0,543	9,993	-9,993	5%			
	За счёт ПТП		3,714	0,735	0,160	0,735	1,630	0,000	1,603	0,000	0,321	0,000	0,735	0,735		0,735	2,979	-2,979	20%			
	<b>КТПН и ТП</b>																					
<b>МКР "АМУРЛИТМАШ" ул. Культурная</b>																						
1	Монтаж КТПН 2х630 кВА № 1, тупиковая		2,731	0					2,731				0	0		0	2,731	-2,731	0%			
<b>МКР "ТАЁЖНЫЙ"</b>																						
2	Монтаж КТПН 2х400 кВА № 1, проходная		2,002	0					2,002				0	0		0	2	-2	0%			
3	Монтаж КТПН 400 кВА № 2, проходная		0,625	0			0,625						0	0		0	0,625	-0,625	0%			
4	Монтаж КТПН 160 кВА		0,509	0			0,509						0	0		0	0,509	-0,509	0%			
	в том числе ПТП		0,509	0			0,509						0	0		0	0,509	-0,509	0%			
	<b>ВЛ - 0,4 кВ (ВЛИ)</b>																					
5	Строительство ВЛИ - 0,4 кВ (кап. вложения)		1,063	0,543	0,053	0,543	0,372		0,532			0,106	1	1		1	1	-1	1			
6	Строительство ВЛИ - 0,4 кВ		0,579	0,735	0,029	0,735	0,203		0,290			0,058	1	1		1	0	0	1			
	в том числе ПТП		0,579	0,735	0,029		0,203		0,290			0,058	1	1		0,000	0	0	1			
	<b>КЛ - 0,4 кВ</b>																					
7	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН		0,824	0	0,041		0,288		0,412			0,082	0	0		0	0,824	-0,824	0%			
	в том числе ПТП		0,824	0	0,041		0,288		0,412			0,082	0,000	0,000		0,000	0,824	-0,824	0%			
	<b>ВЛ - 6 кВ (ВЛЗ)</b>																					
8	Строительство ВЛ - 6 кВ (кап. вложения)		2,812	0	0,141		0,984		1,406			0,281	0	0		0	2,812	-2,812	0%			

№ № п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал	млн. рублей		%	в том числе за счет	
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									всего	за отчетный квартал
9	Строительство ВЛ – 6 кВ		0	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0						
	в том числе ПТП		0	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0						
	КЛ - 6 кВ																					
10	Строительство КЛ – 6 кВ		0,159	0	0,008		0,056		0,079	0,016		0	0	0	0,159	-0,159	0%					
	в том числе ПТП		0,159	0	0,008		0,056		0,079	0,016		0	0	0	0,159	-0,159	0%					
11	Строительство КЛ – 6 кВ (капвложения)		1,134	0	0,057		0,397		0,567	0,113		0	0	0	1,134	-1,134						
12	Благоустройство		1,595	0	0,080		0,558		0,798	0,160		0	0	0	1,595	-1,595	0%					
13	Проектные (капвложения)		0,169	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0						
14	Проектные работы		0,048	0	0,002		0,017		0,024	0,005		0	0	0	0,048	-0,048	0%					

&lt;\*&gt; В ценах отчетного года.

&lt;\*&gt; План согласно утвержденной инвестиционной программе

&lt;\*\*\*&gt; Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ