

№ № п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполне- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	в том числе ППП		0,482	0,882	0,024	0	0,169	0,307	0,241	0,294	0,048	0,281	0,882	0,281	0,882	0,281	-0,400	0,400				
	КЛ - 6 кВ																					
19	Строительство КЛ – 6 кВ		1,977	0,319	0,099	0	0,692	0	0,989	0	0,198	0,319	0	0,3194	0	0,3194	1,658	-1,658	-84%			
	в том числе ППП		1,977	0,319	0,099	0	0,692	0	0,989	0	0,198	0,319	0	0,3194	0	0,3194	1,658	-1,658				
20	Строительство КЛ – 6 кВ (капвложения)		0	0,209							0,209		0,209	0,209	0,209	0,209	-0,209	0,209				
21	Благоустройство		2,626	0	0,131	0	0,919	0	1,313	0	0,263	0	0	0	0	0	2,626	-2,626	-100%			
22	Проектные (капвложения)		0,132	0	0,007	0	0,046	0	0,066	0	0,013	0	0	0		0	0,132	-0,132	-100%			
23	Проектные работы		0,099	0	0,005	0	0,035	0	0,050	0	0,010	0	0	0	0	0	0,099	-0,099	-100%			

<*> В ценах отчетного года.

<*> План согласно утвержденной инвестиционной программе

<***> Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

№ № п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10	Монтаж КТПН 400 кВА № 2, туликовая		0,524	0			0,524	0					0	0	0	0	0,524	-0,524	-100%			
11	Монтаж КТПН 160 кВА		0,484	0			0,484	0					0	0	0	0	0,484	-0,484	-100%			
	в том числе ППП		0,484	0			0,484	0					0	0	0	0	0,484	-0,484				
11.1.	Монтаж МТП 250 кВА (791,803)		0	1,021			0	0,334	0	0,238	0	0,449	1,021	0,449	1,021	0,449	-1,021	1,021	100%			
	в том числе ППП		0	1,021			0	0,334	0	0,2379	0	0,449	1,021	0,449	1,021	0,449	-1,021	1,021				
11.2.	Монтаж МТП 40 кВА (804)		0	0,279							0	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	-0,279	0,279	100%			
	в том числе ППП		0	0,279							0	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	-0,279	0,279				
12	Монтаж КТПН 2х250 кВА (123)		1,067	1,687					1,067	0,233	0	1,454	1,687	1,454	1,687	1,454	-0,620	0,620	58%			
	в том числе ППП		1,067	1,687					1,067	0,233	0	1,454	1,687	1,454	1,687	1,454	-0,620	0,620				
13	Монтаж КТПН "Модуль" 2х630 кВА (806)		5,177	2,803					5,177	0,287	0	2,515	2,803	2,515	2,803	2,515	2,375	-2,375	-46%			
	в том числе ППП		5,177	2,803					5,177	0,287	0	2,515	2,803	2,515	2,803	2,515	2,375	-2,375				
13.1	Монтаж КТПН 630 кВА (897)		0	1,215							0	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	-1,215	1,2				
	в том числе ППП		0	1,215							0	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	-1,215	1,2				
	ВЛ - 0,4 кВ (ВЛН)																					
14	Строительство ВЛИ - 0,4 кВ (кап. вложения)		2,882	2,376	0,144	0,019	1,009	0,308	1,441	0,449	0,288	1,601	2,376	1,601	2,376	1,601	0,506	-0,506	-18%			
15	Строительство ВЛИ - 0,4 кВ		0,304	5,976	0,015	1,490	0,106	0,912	0,152	2,799	0,030	0,775	5,976	0,775	5,976	0,775	-5,672	5,672	1967%			
	в том числе ППП		0,304	5,976	0,015	1,490	0,106	0,912	0,152	2,799	0,030	0,775	5,976	0,775	5,976	0,775	-5,672	5,672				
	КЛ - 0,4 кВ																					
16	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН		0,319	0,644	0,016	0	0,112	0,405	0,160	0,239	0,032	0	0,644	0	0,644	0	-0,324	0,324	202%			
	в том числе ППП		0,319	0,644	0,016	0	0,112	0,405	0,160	0,239	0,032	0	0,644	0	0,644	0	-0,324	0,324				
	ВЛ - 6 кВ (ВЛГ)																					
17	Строительство ВЛ - 6 кВ (кап. вложения)		6,174	5,580	0,309	0,295	2,161	1,347	3,087	1,689	0,617	2,248	5,580	2,248	5,580	2,248	0,595	-0,595	-10%			
18	Строительство ВЛ-6кВ до КТПН		0,482	0,882	0,024	0	0,169	0,307	0,241	0,294	0,048	0,281	0,882	0,281	0,882	0,281	-0,400	0,400	83%			

МУ ППЭС
г. Комсомольск-на-Амуре

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУ ППЭС

Максимов А.Ю.

2017 г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2016 г.
млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально)

№ № п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений						
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет								
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								по результатам утвержденной ПСД	по результатам закупочных процедур							
1	ВСЕГО		29,296	25,032	0,750	1,804	8,914	3,613	18,132	6,227	1,500	13,389	25,032	13,389	22,988	11,345	-1,070	-4,263	-15%									
1	Техническое перевооружение и реконструкция																											
1.1	Реконструкция ЦРП-7		0	1,911							1,911	1,911	1,911					-1,911	1,911	100%								
2	Новое строительство		29,296	23,122	0,750	1,804	8,914	3,613	18,132	6,227	1,500	11,478	23,122	11,478	22,988	11,345	0,841	-6,174	-21%									
	За счёт кап. вложений	5,333	16,761	8,299	0,459	0,314	6,397	1,655	8,985	2,138	0,919	4,192	8,299	4,192	8,165	4,059	3,129	-8,462	-50%									
	За счёт НТП		12,535	14,823	0,290	1,490	2,517	1,958	9,147	4,090	0,581	7,286	14,823	7,286	14,823	7,286	-2,288	2,288	18%									
	КТПН и ТП																											
КИУЗ "СИЛИНСКИЙ"																												
1	Монтаж КТПН 250 кВА № 1, тупиковая (892)		0,533	0,134			0,533	0			0	0,134	0	0				0,399	-0,399	-75%								
2	Монтаж КТПН 250 кВА № 2, тупиковая		0,533	0			0,533	0					0	0	0	0		0,533	-0,533	-100%								
3	Монтаж КТПН 2х250 кВА №3, проходная		1,067	0			1,067	0					0	0	0	0		1,067	-1,067	-100%								
4	Монтаж КТПН 2х250 кВА № 4, проходная		1,067	0					1,067	0			0	0	0	0		1,067	-1,067	-100%								
5	Монтаж КТПН 2Х250 кВА № 5, проходная		1,067	0					1,067	0			0	0	0	0		1,067	-1,067	-100%								
6	Монтаж КТПН 2х250 кВА № 6, проходная		1,067	0					1,067	0			0	0	0	0		1,067	-1,067	-100%								
КИУЗ "ЧКАЛОВА"																												
7	Монтаж КТПН 400 кВА № 1, проходная		0,595	0					0,595	0			0	0	0	0		0,595	-0,595	-100%								В настоящее время приступили к монтажу КТПН.
8	Монтаж КТПН 400 кВА № 2, проходная		0,595	0					0,595	0			0	0	0	0		0,595	-0,595	-100%								
КИУЗ "БОЛЬШЕВИК"																												
9	Монтаж КТПН 400 кВА № 1, тупиковая		0,524	0			0,524	0					0	0	0	0		0,524	-0,524	-100%							Выполнено в 2015 г.	