

№ № п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполне- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений
			всего		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет	
			план **	факт ***									
	в том числе ПТП		0	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	-1,215	1,2			инвестиционной программы 2015, 2016, 2017 гг.
	ВЛ - 0,4 кВ (ВЛИ)												
14	Строительство ВЛИ – 0,4 кВ (кап.вложения)		2,882	2,376	2,376	1,601	2,376	1,601	0,506	-0,506	-18%		В 2016 г. установлено 69 опор с подвеской СИП.
15	Строительство ВЛИ – 0,4 кВ		0,304	5,976	5,976	0,775	5,976	0,775	-5,672	5,672	1967%		
	в том числе ПТП		0,304	5,976	5,976	0,775	5,976	0,775	-5,672	5,672			
	КЛ - 0,4 кВ												
16	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН		0,319	0,644	0,644	0	0,644	0	-0,324	0,324	202%		
	в том числе ПТП		0,319	0,644	0,644	0	0,644	0	-0,324	0,324			
	ВЛ - 6 кВ (ВЛЗ)												
17	Строительство ВЛ – 6 кВ (капвложения)		6,174	5,580	5,580	2,248	5,580	2,248	0,595	-0,595	-10%		В 2016 г. установлено 99 ж/б опор с подвеской СИП
18	Строительство ВЛ-6кВ до КТПН		0,482	0,882	0,882	0,281	0,882	0,281	-0,400	0,400	83%		
	в том числе ПТП		0,482	0,882	0,882	0,281	0,882	0,281	-0,400	0,400			
	КЛ - 6 кВ												
19	Строительство КЛ – 6 кВ		1,977	0,319	0	0,3194	0	0,3194	1,658	-1,658	-84%		
	в том числе ПТП		1,977	0,319	0	0,3194	0	0,3194	1,658	-1,658			
20	Строительство КЛ – 6 кВ (капвложения)		0	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	-0,209	0,209			
21	Благоустройство		2,626	0	0	0	0	0	2,626	-2,626	-100%		
22	Проектные (капвложения)		0,132	0	0	0	0	0	0,132	-0,132	-100%		
23	Проектные работы		0,099	0	0	0	0	0	0,099	-0,099	-100%		

<*> В ценах отчетного года.

<*> План согласно утвержденной инвестиционной программе

<***> Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

МУ ППЭС
г. Комсомольск-на-Амуре



Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Максимов А.Ю.

2017

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2016 г.
млн. рублей без НДС (представляется ежегодно)

№ № п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			план **	факт ***	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
												уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам заключенных договоров
1	ВСЕГО		29,296	25,032	25,032	13,389	22,988	11,345	-1,070	-4,263	-15%			
1	Техническое перевооружение и реконструкция													
1.1	Реконструкция ЦРП-7		0	1,911	1,911	1,911			-1,911	1,911	100%			
2	Новое строительство		29,296	23,122	23,122	11,478	22,988	11,345	0,841	-6,174	-21%			
	За счёт кап. вложений	5,333	16,761	8,299	8,299	4,192	8,165	4,059	3,129	-8,462	-50%			
	За счёт ПТП		12,535	14,823	14,823	7,286	14,823	7,286	-2,288	2,288	18%			
	КТП и ТП													
КИУЗ "СИЛИНСКИЙ"														
1	Монтаж КТПН 250 кВА № 1, тупиковая (892)		0,533	0,134	0	0			0,399	-0,399	-75%		Отсутствие обращений заявителей в сетевую организацию.	
2	Монтаж КТПН 250 кВА № 2, тупиковая		0,533	0	0	0	0	0	0,533	-0,533	-100%			
3	Монтаж КТПН 2х250 кВА №3, проходная		1,067	0	0	0	0	0	1,067	-1,067	-100%			
4	Монтаж КТПН 2х250 кВА № 4, проходная		1,067	0	0	0	0	0	1,067	-1,067	-100%			
5	Монтаж КТПН 2х250 кВА № 5, проходная		1,067	0	0	0	0	0	1,067	-1,067	-100%			
6	Монтаж КТПН 2х250 кВА № 6, проходная		1,067	0	0	0	0	0	1,067	-1,067	-100%			
КИУЗ "ЧКАЛОВА"														
7	Монтаж КТПН 400 кВА № 1, проходная		0,595	0	0	0	0	0	0,595	-0,595	-100%		В настоящее время приступили к монтажу КТПН.	
8	Монтаж КТПН 400 кВА № 2, проходная		0,595	0	0	0	0	0	0,595	-0,595	-100%			
КИУЗ "БОЛЬШЕВИК"														
9	Монтаж КТПН 400 кВА № 1, тупиковая		0,524	0	0	0	0	0	0,524	-0,524	-100%		Выполнено в 2015 г.	
10	Монтаж КТПН 400 кВА № 2, тупиковая		0,524	0	0	0	0	0	0,524	-0,524	-100%			
11	Монтаж КТПН 160 кВА		0,484	0	0	0	0	0	0,484	-0,484	-100%		Отсутствие заявителя	
	в том числе ПТП		0,484	0	0	0	0	0	0,484	-0,484				
11.1.	Монтаж МТП 250 кВА (791,803)		0	1,021	1,021	0,449	1,021	0,449	-1,021	1,021	100%		Обращение заявителя в сетевую организацию вне плана долгосрочной инвестиционной программы 2015, 2016, 2017 гг.	
	в том числе ПТП		0	1,021	1,021	0,449	1,021	0,449	-1,021	1,021				
11.2.	Монтаж МТП 40 кВА (804)		0	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	-0,279	0,279	100%			
	в том числе ПТП		0	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	-0,279	0,279				
12	Монтаж КТПН 2х250 кВА (123)		1,067	1,687	1,687	1,454	1,687	1,454	-0,620	0,620	58%		В плане занижена стоимость подстанции 2 КТПН 250 кВА. Согласно счёта стоимость только подстанции без учёта 2-х трансформаторов 1 050 399 руб. без НДС. Покупка произведена по результатам открытого конкурса на поставку КТПН.	
	в том числе ПТП		1,067	1,687	1,687	1,454	1,687	1,454	-0,620	0,620				
13	Монтаж КТПН "Модуль" 2х630 кВА (806)		5,177	2,803	2,803	2,515	2,803	2,515	2,375	-2,375	-46%		Установлена подстанция 2КТПН 630 кВА в обычном исполнении.	
	в том числе ПТП		5,177	2,803	2,803	2,515	2,803	2,515	2,375	-2,375				
13.1	Монтаж КТПН 630 кВА (897)		0	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	-1,215	1,2			Обращение заявителя вне плана долгосрочной инвестиционной программы	