

№ № п/п	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики объектов										
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	подстанции					линии электропередачи					иные объекты
																						год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	кол-во трансформ. шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
11	Монтаж КТПН 160 кВА	0,484		0,080	0,391	0,014	0					-0,484		-0,080	-0,391	-0,014						2016										
	в том числе ПТП	0,484					0																									
11.1	Монтаж МТП 250 кВА (791,803)	0		0	0	0	1,021		0,268	0,753	0	1,021		0,268	0,753	0	1,021	0	0,268	0,753	0	2016	25	2	0,500							
	в том числе ПТП	0					1,021																									
11.2	Монтаж МТП 40 кВА (804)	0		0	0	0	0,279		0,078	0,201	0	0,279		0,078	0,201	0	0,279	0	0,078	0,201	0	2016	25	1	0,040							
	в том числе ПТП	0					0,279																									
12	Монтаж КТПН 2х250 кВА (123)	1,067		0,120	0,914	0,033	1,687		0,192	1,454	0,041	0,620		0,071	0,540	0,009	1,687	0	0,192	1,454	0,041	2016	25	2	0,500							
	в том числе ПТП	1,067					1,687																									
13	Монтаж КТПН "Модуль" 2х630 кВА (806)	5,177		1,444	3,682	0,051	2,803		0,246	2,515	0,041	-2,375		-1,198	-1,167	-0,010	2,803	0	0,246	2,515	0,041	2016	25	2	1,260							
	в том числе ПТП	5,177					2,803																									
13.1	Монтаж КТПН 630 кВА (897)	0				0	1,215		0,087	1,106	0,022	1,215		0,087	1,106	0,022	1,215	0	0,087	1,106	0,022		25	1	0,630							
	в том числе ПТП	0					1,215																									
	ВЛ - 0,4 кВ (ВЛИ)																															
14	Строительство ВЛИ - 0,4 кВ (кап.вложения)	2,882		2,247	0,497	0,138	2,376		2,148	0,226	0,003	-0,506		-0,099	-0,271	-0,135	2,376	0	2,148	0,226	0,003	2016				2016	15	СВ 110-5	СИП 3х35+1х50	5,495		
15	Строительство ВЛИ - 0,4 кВ	0,304		0,168	0,134	0,002	5,976		3,224	2,682	0,069	5,672		3,057	2,548	0,067	5,976	0	3,224	2,682	0,069	2016				2016	15	СВ 110-5	СИП 3х35+1х50	9,462		
	в том числе ПТП	0,304					5,976																									
	КЛ - 0,4 кВ																															
16	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН	0,319		0,317	0,001	0,001	0,644		0,423	0,216	0,004	0,324		0,106	0,215	0,003	0,644	0	0,423	0,216	0,004	2016				2016	20		АВБШ-3х185	0,388		
	в том числе ПТП	0,319					0,644																									
	ВЛ - 6 кВ (ВЛЗ)																															
17	Строительство ВЛ - 6 кВ (кап.вложения)	6,174		5,708	0,334	0,132	5,580		2,693	2,869	0,017	-0,595		-3,015	2,535	-0,115	5,580	0	2,693	2,869	0,017	2016				2016	15	СВ 110-5	СИП 3 1х70	2,757		
18	Строительство ВЛ-6кВ до КТПН	0,482		0,400	0,051	0,030	0,882		0,709	0,171	0,002	0,400		0,308	0,120	-0,028	0,882	0	0,709	0,171	0,002	2016				2016	15	СВ 110-5	СИП 3 1х70	1,055		
	в том числе ПТП	0,482					0,882																									
	КЛ - 6 кВ																															
19	Строительство КЛ - 6 кВ (кап.вложения)	0					0,209		0,147	0,062	0	0		0	0	0	0,209	0	0,147	0,062	0	2016									0,296	
20	Строительство КЛ - 6 кВ	1,977		1,963	0,005	0,009	0,319		0,133	0,186	0	-1,658		-1,830	0,181	-0,009	0	0	0	0	0	2016				2016	20		АВБШ-3х185	0,332		
	в том числе ПТП	1,977					0,319																									
21	Благоустройство	2,626				2,626	0					-2,626		0	0	-2,626	0	0	0	0	0	2016										
22	Проектные (кап.вложения)	0,132				0,132	0					-0,132		0	0	-0,132	0	0	0	0	0	2016										
23	Проектные работы	0,099				0,099	0					-0,099		0	0	-0,099	0	0	0	0	0	2016										

<*> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

<*>> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода без НДС.

